

中津川市内の進捗状況(R2.6現在)

中津川市内全般

H26.11~12 事業説明会(市全体向け1回、地区単位9回)
 H27.4~H28.3 中心線測量(中心杭設置)完了
 継続 地質調査、環境調査



第二木曾川橋梁イメージ

第二木曾川橋梁

H26~ 河川測量、河川協議等
 H30~ 用地取得

第一木曾川橋梁

H26~ 河川測量、河川協議等
 H30~ 用地取得

山口非常口(中央アルプストンネル)

H28.8 工事契約(発注者:鉄道運輸機構)
 H28.12 工事説明会
 H29~ 用地測量
 H29.10 工事着手
 H30.11~ 斜坑掘削
 R2.2~ 先進坑掘削

駒場非常口、新中津川変電所

H28~ 地形測量、付替協議
 H30~ 用地取得
 R1.6~ 契約手続き開始
 R1.12 工事契約

GW製作保管ヤード

H29~ 用地測量
 R1.7 造成工事契約
 R1.9~ 側壁製作保管 契約手続き開始

瀬戸非常口

H30.8 工事契約
 H30.12 工事説明会
 H31.1 工事着手

駅以西

H30~ 地形測量
 H31~ 用地測量

回送線

H30~ 用地測量、物件調査

中部総合車両基地

H30~ 用地取得
 R2.3 工事契約
 R2.夏~秋 工事説明会

岐阜県駅

H30~ 用地取得
 R1.6~ 契約手続き開始
 R2.3 工事契約



恵那峡ロードから見た車両基地イメージ



木曾川