

(市)資料4

坂本地区 リニア中央新幹線及び関連事業スケジュール(予定)

令和2年6月17日  
坂本地区リニア中央新幹線関係者懇話会資料

事業主体	工事	R2年度 事業内容	R2 2020	R3 2021	R4 2022	R5 2023	R6 2024	R7 2025	R8 2026	R9 2027		
JR東海	駒場トンネル (名古屋方坑口【迎え掘り】)	・R2.夏～秋頃工事説明会(予定) ・名古屋方迎え掘りヤード整備(R2.秋～冬頃)	工事									
	リニア回送線	・用地買収	工事									
	中部総合車両基地 ※車両基地北側残土置き場含む	・R2.夏～秋頃工事説明会(予定) ・準備工事(支障物の撤去含む)、試験盛土 等	工事									
	リニア岐阜県駅	・R2.冬頃工事説明会(予定) ・ヤード整備、工事用道路整備 等	工事									
	茄子川地区 (中切・二軒屋)	・R2年度下期契約手続き開始(予定)	工事									
	ガイドウェイ製作・保管ヤード	・R2.7造成工事説明会(予定) ・造成工事(～R3.6頃) ・GW製作保管工事公募済	工事									
中部電力	送電線	・R2着手:4基 ※坂本地区:13基(既着手:5基、未着手:4基)	工事									
岐阜県	恵那土木事務所	濃飛横断自動車道	設計等	工事								
	東部広域水道事務所	大容量送水管坂本支線 (坂本駅前～工業団地付近)	工事									
中津川市	リニア駅周辺整備課	リニア駅周辺土地区画整理事業	設計等	工事								
		リニア駅周辺整備事業 ※自由通路、駅前広場、親水公園、橋上駅舎 等	計画、設計	工事								
	リニア対策課 建設課	東濃東部都市間連絡道路(2-1工区) ※車両基地南側	・山地部工事(～R6)	工事								
		東濃東部都市間連絡道路(2-2(2)工区) ※車両基地北～市民病院	・詳細設計 【駒場地区:用地買収、工事(R2～R3)】	設計等	工事							
		東濃東部都市間連絡道路(4-1工区) ※リニア駅西側	・詳細設計 ・用地測量 ・用地買収(～R4)	設計等	用地買収	工事						
		坂本58号線	・用地買収 ・工事	工事								
		坂本264号線	・用地買収 ・工事	工事								
	建設課	坂本169号線	・詳細設計	設計等	用地買収	工事						
		坂本185-191号線	・詳細設計	設計等	用地買収	工事						
		五ツ峯～中畑線	・用地交渉、取得 ※1工区:市道東通～二ツ岩線交差点～テクノパーク入口 2工区:テクノパーク入口～市道坂本216号線交差点	用地買収	工事(1工区)	工事(2工区)						
	企業誘致推進室	中津川西部テクノパーク	・計画区域内土地の用地交渉、合意形成を目指す 【R3～5:設計、農振除外、農地転用、用地買収、企業公募準備】	設計等				造成工事(～R7)、企業誘致(～R10)				
	水道課 下水道課	工業団地地区		工事								
深沢地区			工事									
中平地区			工事									
水道課	配水池築造および車両整備基地周辺 配水管布設工事		工事									
	坂本58号線改良に伴う 西山配水池～北部体育館配水管布設工事	・市道58号線改良工事と同調し、φ200配水管を布設	工事									
	都市間連絡道建設に伴う茄子川地内 配水管布設工事(中央線沿い)		工事									
	西部テクノパーク建設に伴う茄子川地内 配水管布設工事(中央線沿い)		工事									
	国道19号深沢交差点付近 配水管布設工事(国道横断)	・現在基本設計委託中。年度内に工法決定・工事発注の計画	設計	工事								
	茄子川地内ベガス～喫茶ブラジル付近 配水管布設工事		工事									

リニア開業

※都市間連絡道路(3工区)は区画整理事業で実施、都市間連絡道路(2-2(1)工区)は中部総合車両基地工事で実施  
※グラフ中の「工事」は契約期間ではなく、工事説明会を経て、実際現場が動いている期間を表示